

Intitulé du Projet : **Projet de Développement Hydro agricole de Soum dans le Boulkiemdé (PDH-SOUM)**

I – GENERALITES SUR LE PROJET

Code PIP	:
Ministère de tutelle	: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
Siège du projet	: Ouagadougou
Responsable du projet	: COULIBALY Fatié
Catégorie	: A
Téléphone/Fax	:
E-mail	:

II – RESUME DU PROJET

Objectif général	: Contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans la zone du projet
Objectifs spécifiques	: Accroître la production agricole, pastorale et halieutique, notamment celle du riz et les produits maraîchers ; Contribuer à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations de la zone du projet ; Assurer la pérennité des aménagements et la valorisation de la production à travers le renforcement des capacités et l'organisation des producteurs.
Résultats attendus	: aménagement de 1008 ha et mise en valeur ; 1000 ha reboisés ; 10 km digue filtrante réalisée ; parc de vaccination construit ; 20 km de pistes rurales réalisées ; 07 forages réalisés ; 10 couloirs d'accès ; 02 débarcadères de pêche ; 01 CSPS construit ; 02 écoles à 06 classes ; 100 latrines ; 03magasins de stockage ; 01 centre de formation
Localité d'intervention	: Le projet couvre quatre départements limitrophes du site de Soum qui sont: Nanoro, province du Boulkiemdé; Pilimpikou et Samba, province du Passoré; Kordié, province du Sanguié
Secteurs d'activités	: Agriculture (Aménagements Hydroagricoles)
Coût total (milliers FCFA)	: 13 707 000
Année de démarrage	: 2010
Année d'achèvement	: 2017

III – PROGRAMMATION FINANCIERE

3.1 Situation financière au : 31 décembre 2015 (en milliers de FCFA)

Source de financement (Bailleurs)	Montant total	Mode de financeme nt	Cumul des dépenses au 31/12/2015	2015		
				Dotation	Dotation révisée au 31 décembre	Dépenses au 31 décembre
				2015	2015	2015
ETAT	1 077 000	Contrepartie	6 708 123	3 736 580	3 736 580	3 669 317
Bailleur 1 : BID	5 380 000	Prêt	3 334 579	-	-	-
Bailleur 2 : BOAD	6 500 000	Prêt	491 623	4 000 000	1 155 093	198 662
Bailleur 3 : RCPB	750 000	Prêt	-	-	-	-
TOTAL	13 707 000		10 534 325	7 736 580	4 891 673	3 867 979

3.2 Programmation triennale : 2016-2018 (en milliers de FCFA)

Source de financement (Bailleurs)	Montant total	Mode de financement	PROGRAMMATION		
			2016	2017	2018
ETAT	1 077 000	Contrepartie	2 855 788	1 868 722	950 000
Bailleur 1 : BID	5 380 000	Prêt	-	-	-
Bailleur 2 : BOAD	6 500 000	Prêt	2 125 039	3 894 144	-
Bailleur 3 : RCPB	750 000	prêt	-	421 000	329 000
TOTAL	13 707 000		4 980 827	6 183 866	1 279 000

IV – OBSERVATIONS :