

Intitulé du Projet : Le Programme d'Aménagement de Bas-fonds dans le Sud-Ouest et la Sissili (PABSO)
I – GENERALITES SUR LE PROJET

Code PIP :
Ministère de tutelle : Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
Siège du projet : Bobo-Dioulasso
Responsable du projet : Jean KIS (Chef de mission)
Catégorie : C
Téléphone/Fax :
E-mail :

II – RESUME DU PROJET

Objectif général : Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale par une meilleure utilisation et mise en valeur du potentiel agricole
Objectifs spécifiques : Créer des opportunités d'emplois et de revenus par la production, la commercialisation et la transformation des produits agricoles, Promouvoir la sécurité alimentaire
Résultats attendus : - Aménagement et valorisation d'au moins 1000 ha de bas-fonds à vocation rizicole
 - Aménagement et valorisation de 10 ha de périmètres maraichers
 - Construction et équipement de 40 magasins de stockage et de conservation de produits agricole
 - Construction et équipement de 2 centres de transformation de riz
 - Construction d'ouvrages de franchissement
Localité d'intervention : Région du Sud-Ouest (province de la Bougouriba, du Ioba, du Poni, du Nounbiel), région du Centre-Ouest (province de la Sissili)
Secteurs d'activités : Secteur de production et de soutien à la production (aménagement et valorisation de bas-fonds)
Coût total (milliers FCFA) : 8,199 milliards de FCFA
Année de démarrage : août 2012
Année d'achèvement : août 2016

III – PROGRAMMATION FINANCIERE
3.1 Situation financière au : 31 décembre 2015 (en milliers de FCFA)

Source de financement (Bailleurs)	Montant total	Mode de financement	Cumul des dépenses au 31/12/2015	2015		
				Dotation	Dotation révisée au 31 décembre	Dépenses au 31 décembre
				2015	2015	2015
ETAT	-	Contrepartie				
Bailleur : Coopération financière Allemande KFW	8 199 000	Subvention	5 811 000	3 300 000	3 300 000	2 389 000
TOTAL	8 199 000	Subvention	5 811 000	3 300 000	3 300 000	2 389 000

3.2 Programmation triennale : 2016-2018 (en milliers de FCFA)

Source de financement (Bailleurs)	Montant total	Mode de financement	PROGRAMMATION		
			2016	2017	2018
ETAT		Contrepartie			
Bailleur : Coopération financière Allemande KFW	8 199 000	subvention	2 388 000		
TOTAL	8 199 000		-	-	-

IV – OBSERVATIONS :

NB : Le PABSO n'a pas une contrepartie de l'Etat, la contribution des bénéficiaires se limite à l'apport physique dans la collecte et le transport des agrégats nécessaires à la mise en place des aménagements

La phase actuelle du PABSO (PABSO/ PHASE 3) prend fin en août 2016. Il est prévu la poursuite du projet à travers un nouveau projet dénommé PIGO (projet d'irrigation dans le grand ouest).